

## 陸上競技場の改修工事について

### 1 改修計画の基本的な考え方

日本陸上競技連盟による第3種公認の認定に必要な事前調査を受けた指摘箇所の修繕及び次回検定時(H32.3.31)までにウレタン等の劣化により競技に支障をきたすことが明確である直走路全面の修繕を含め、3ヶ年(H26~28年度)の改修計画とする。

### 2 改修計画

年度	改修箇所		改修内容	備考
26	トラック		①ウレタンウレタンオーバーレイ ・1レーン1周400m ・直走路スタート地点19m ②レーンライン、マーキング全塗装 ③縁石1周400mの調整	実施済
	フィールド	走幅跳・三段跳踏切部	ウレタンオーバーレイ	
		やり投げ助走路	ウレタンオーバーレイ	
27	トラック		①直走路53.5mウレタンオーバーレイ ②レーンライン、マーキング塗装	実施中
	フィールド	走幅跳・三段跳助走路	ウレタンのオーバーレイ	
28	トラック		①直走路42.5mウレタンオーバーレイ ②第一コーナーのウレタンオーバーレイ ③レーンライン、マーキング塗装	予定

### 3 工期

平成27年10月28日から平成28年2月29日まで

### 4 休場期間

平成27年12月29日から平成28年2月29日まで